

| OBJECTIVO | CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA | CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO | DESCRIÇÃO | FORMA DE REALIZAÇÃO | FONTE DE FINANCIAMENTO | | | DATAS | | MONTANTE PREVISTO | | | MONTANTE EXECUTADO | | | EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a) | EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b) |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|----|----|--------|-----|-------------------|---------------|---------------|--------------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | AC | AA | FC | INICIO | FIM | ANO | ANOS SEGUINTE | TOTAL | ANOS ANTERIORES | ANO | TOTAL | | |
| A TRANSPORTAR ... | | | | | | | | | | 835.178,90 | 5.423.000,00 | 6.258.178,90 | | 513.345,17 | 513.345,17 | | |
| | 11/0701030501 | 04 | 2011 | I | 9 | | | | | | | | | | | | |
| | 11/0701030501 | 06 | 2011 | I | 16 | | | | | | | | | | | | |
| | 06/0701030501 | 02 | 2012 | I | 19 | | | | | | | | | | | | |
| | 06/0701030501 | 01 | 2013 | I | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | | 04 | 2014 | I | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | 11/0701030501 | 04 | 2014 | I | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | 11/07010901 | 04 | 2014 | I | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | 11/07011501 | 04 | 2014 | I | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | 06/0701030501 | 50 | 2014 | I | 57 | | | | | | | | | | | | |
| | 11/07011501 | 52 | 2014 | I | 59 | | | | | | | | | | | | |
| | | 36 | 2015 | I | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | 11/0701030501 | 36 | 2015 | I | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | 11/07010701 | 36 | 2015 | I | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | 11/07010901 | 36 | 2015 | I | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | 11/07011501 | 36 | 2015 | I | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | 11/0701030501 | 40 | 2015 | I | 22 | | | | | | | | | | | | |
| | | 41 | 2015 | I | 23 | | | | | | | | | | | | |
| | 11/0701030501 | 41 | 2015 | I | 23 | | | | | | | | | | | | |
| | 11/07010901 | 41 | 2015 | I | 23 | | | | | | | | | | | | |
| | | 42 | 2015 | I | 24 | | | | | | | | | | | | |
| | 11/0701030501 | 42 | 2015 | I | 24 | | | | | | | | | | | | |
| | 11/07010701 | 42 | 2015 | I | 24 | | | | | | | | | | | | |
| | 11/07010801 | 42 | 2015 | I | 24 | | | | | | | | | | | | |
| | 11/07010901 | 42 | 2015 | I | 24 | | | | | | | | | | | | |
| | | 45 | 2015 | I | 27 | | | | | | | | | | | | |
| | 11/07010901 | 45 | 2015 | I | 27 | | | | | | | | | | | | |
| | 11/07011501 | 45 | 2015 | I | 27 | | | | | | | | | | | | |
| | 11/07010801 | 46 | 2015 | I | 28 | | | | | | | | | | | | |
| | 11/0701030501 | 47 | 2015 | I | 29 | | | | | | | | | | | | |
| | 11/07010101 | 52 | 2015 | I | 34 | | | | | | | | | | | | |
| | 11/07010901 | 54 | 2015 | I | 36 | | | | | | | | | | | | |
| | 06/0701030501 | 56 | 2015 | I | 95 | | | | | | | | | | | | |
| | | 38 | 2016 | I | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | 11/0701030501 | 38 | 2016 | I | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | 11/07010901 | 38 | 2016 | I | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | 11/0701030501 | 39 | 2016 | I | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | 11/0701030501 | 40 | 2016 | I | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | 41 | 2016 | I | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | 11/07011101 | 41 | 2016 | I | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | 11/07011501 | 41 | 2016 | I | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | 42 | 2016 | I | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | 11/07010701 | 42 | 2016 | I | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | 11/07010901 | 42 | 2016 | I | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | 11/07010901 | 43 | 2016 | I | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | | 44 | 2016 | I | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | 11/07010701 | 44 | 2016 | I | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | 11/07010901 | 44 | 2016 | I | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | 11/0701030501 | 45 | 2016 | I | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | 46 | 2016 | I | 9 | | | | | | | | | | | | |
| | 11/0701030501 | 46 | 2016 | I | 9 | | | | | | | | | | | | |
| A TRANSPORTAR ... | | | | | | | | | | 1.533.599,11 | 11.558.000,00 | 13.091.599,11 | | 912.353,40 | 912.353,40 | | |

| OBJECTIVO | CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA | CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO | | | | DESCRIÇÃO | FORMA DE REALIZAÇÃO | FONTE DE FINANCIAMENTO | | | DATAS | | MONTANTE PREVISTO | | | MONTANTE EXECUTADO | | | EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a) | EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b) |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------|-----------|--|---------------------|------------------------|-------|---------------|------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|--------|-------------------------------|--------------------------------|
| | | AC | AA | FC | INICIO | | | FIM | ANO | ANOS SEGUINTE | TOTAL | ANOS ANTERIORES | ANO | TOTAL | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A TRANSPORTAR ... | | | | | | | | | | | | 1.533.599,11 | 11.558.000,00 | 13.091.599,11 | | 912.353,40 | 912.353,40 | | | |
| | 11/07010901 | 46 | 2016 | I | 9 | | | | | | | 32.764,86 | | | | 28.592,70 | | 87,27 | | |
| | 11/0701100201 | 46 | 2016 | I | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 47 | 2016 | I | 12 | Remoderação e manutenção do parque escolar | EMPREITADA | | 100,0 | | 2016/01/02 | 2018/12/31 | 426.351,73 | 200.000,00 | 626.351,73 | 368.574,04 | 368.574,04 | 86,45 | 58,84 | |
| | 11/0701030501 | 47 | 2016 | I | 12 | | | | | | | | 342.334,10 | | | 293.574,63 | | 85,76 | | |
| | 11/07010701 | 47 | 2016 | I | 12 | | | | | | | | 24.401,69 | | | 23.070,85 | | 94,55 | | |
| | 11/07010901 | 47 | 2016 | I | 12 | | | | | | | | 45.936,63 | | | 38.252,11 | | 83,27 | | |
| | 11/07011501 | 47 | 2016 | I | 12 | | | | | | | | 13.679,31 | | | 13.676,45 | | 99,98 | | |
| | | 48 | 2016 | I | 89 | Requalificação da Escola Secundária Coelho e Castro | EMPREITADA | 85,0 | 15,0 | | 2016/10/01 | 2020/12/31 | 126.385,00 | 2.391.500,00 | 2.517.885,00 | 104.027,25 | 104.027,25 | 82,31 | 4,13 | |
| | 06/0701030501 | 48 | 2016 | I | 89 | | | | | | | | 123.385,00 | | | 104.027,25 | | 84,31 | | |
| | 06/07010701 | 48 | 2016 | I | 89 | | | | | | | | 500,00 | | | | | | | |
| | 06/07010801 | 48 | 2016 | I | 89 | | | | | | | | 500,00 | | | | | | | |
| | 06/07010901 | 48 | 2016 | I | 89 | | | | | | | | 500,00 | | | | | | | |
| | 06/07011501 | 48 | 2016 | I | 89 | | | | | | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 2.1.2. | | | | | | Services auxiliares ensino | | | | | | | 1.983,98 | 2.000,00 | 3.983,98 | 983,98 | 983,98 | 49,60 | 24,70 | |
| 2.1.2.3. | | | | | | Remodelacao das Instalacoes da Educacao | | | | | | | 1.983,98 | 2.000,00 | 3.983,98 | 983,98 | 983,98 | 49,60 | 24,70 | |
| | | | | | | Projetos no âmbito da juventude | | | | | | | 983,98 | | 983,98 | 983,98 | 983,98 | 100,00 | 100,00 | |
| | 10/07010701 | 01 | 2016 | I | 41 | | OUTRA | | 100,0 | | 2016/01/02 | 2016/12/31 | | | | 983,98 | | 100,00 | | |
| | 10/07010901 | 01 | 2016 | I | 41 | | | | | | | | | | | 983,98 | | 100,00 | | |
| | 02/07011501 | 02 | 2016 | I | 42 | Jovem Autarca | OUTRA | | 100,0 | | 2016/01/02 | 2018/12/31 | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | | | | | |
| 2.2. | | | | | | Saude | | | | | | | 10.723,50 | 1.720.000,00 | 1.730.723,50 | | | | | |
| 2.2.1. | | | | | | Services individuais saude | | | | | | | 10.723,50 | 1.720.000,00 | 1.730.723,50 | | | | | |
| 2.2.1.3. | | | | | | Apoio construcao melhoramentos unidades saude | | | | | | | 10.723,50 | 1.720.000,00 | 1.730.723,50 | | | | | |
| | 12/0701030701 | 02 | 2010 | I | 106 | UNIDADE DE SAUDE FAMILIAR DE ARGONCILHE | EMPREITADA | | 100,0 | | 2010/01/02 | 2016/12/31 | 1.635,00 | | 1.635,00 | | | | | |
| | 12/0701030701 | 01 | 2015 | I | 100 | Construção da Unidade de Saúde de Milheirós de Poiares | EMPREITADA | | 100,0 | | 2015/01/02 | 2017/12/31 | 1.000,00 | 500.000,00 | 501.000,00 | | | | | |
| | 12/0701030701 | 02 | 2015 | I | 101 | Remoderação e ampliação da Unidade de Saúde de Riomeao | EMPREITADA | | 100,0 | | 2015/01/02 | 2017/12/31 | 6.088,50 | 20.000,00 | 26.088,50 | | | | | |
| | 12/0701030701 | 01 | 2016 | I | 77 | Construção da Unidade de Saúde de Canedo | EMPREITADA | | 100,0 | | 2016/01/02 | 2018/12/31 | 1.000,00 | 200.000,00 | 201.000,00 | | | | | |
| | 12/0701030701 | 02 | 2016 | I | 96 | Construção da Unidade de Saúde Familiar de S.Paio de Oleiros/Nogueira da Regedoura | EMPREITADA | | 100,0 | | 2016/10/01 | 2020/12/31 | 1.000,00 | 1.000.000,00 | 1.001.000,00 | | | | | |
| 2.4. | | | | | | Habitacao services colectivos | | | | | | | 2.349.149,04 | 9.210.500,00 | 11.559.649,04 | 990.212,87 | 990.212,87 | 42,15 | 8,57 | |
| 2.4.1. | | | | | | Habitacao | | | | | | | 134.490,00 | 140.000,00 | 274.490,00 | 48.491,53 | 48.491,53 | 36,06 | 17,67 | |
| 2.4.1.1. | | | | | | Habitacao | | | | | | | 134.490,00 | 140.000,00 | 274.490,00 | 48.491,53 | 48.491,53 | 36,06 | 17,67 | |
| | | 05 | 2015 | I | 12 | Conservação e recuperação do parque habitacional | ADM. DIR. | | 100,0 | | 2015/01/02 | 2018/12/31 | 134.490,00 | 140.000,00 | 274.490,00 | 48.491,53 | 48.491,53 | 36,06 | 17,67 | |
| | 12/0701020301 | 05 | 2015 | I | 12 | | | | | | | | 123.490,00 | | | 46.002,22 | | 37,25 | | |
| | 12/07010901 | 05 | 2015 | I | 12 | | | | | | | | 6.000,00 | | | 2.489,31 | | 41,49 | | |
| | 12/07011501 | 05 | 2015 | I | 12 | | | | | | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 2.4.2. | | | | | | Ordenamento territorio | | | | | | | 559.572,68 | 6.540.500,00 | 7.100.072,68 | 254.419,31 | 254.419,31 | 45,47 | 3,58 | |
| 2.4.2.1. | | | | | | Planeamento urbanistico | | | | | | | 181.567,75 | 710.000,00 | 891.567,75 | 70.199,91 | 70.199,91 | 38,66 | 7,87 | |
| | 04/07010801 | 06 | 2015 | I | 91 | Transportes, rodoviaros, ferroviarios, taxis e metro | OUTRA | | 100,0 | | 2015/01/02 | 2017/12/31 | 2.500,00 | 10.000,00 | 12.500,00 | | | | | |
| | 04/07010801 | 08 | 2015 | I | 93 | Atualização serviços no Portal Serviços ao Cidadão | OUTRA | | 100,0 | | 2015/01/02 | 2017/12/31 | 3.000,00 | 50.000,00 | 53.000,00 | | | | | |
| | | 02 | 2016 | I | 14 | Aquisição e licenciamento de software/hardware | OUTRA | | 100,0 | | 2016/10/02 | 2016/12/31 | 70.767,75 | | 70.767,75 | 70.199,91 | 70.199,91 | 99,20 | 99,20 | |
| | 04/07010701 | 02 | 2016 | I | 14 | | | | | | | | 63.786,56 | | | 63.786,56 | | 100,00 | | |
| | 04/07010801 | 02 | 2016 | I | 14 | | | | | | | | 5.144,24 | | | 4.689,50 | | 91,16 | | |
| | 04/07010901 | 02 | 2016 | I | 14 | | | | | | | | 1.836,95 | | | 1.723,85 | | 93,84 | | |
| | 04/07010801 | 03 | 2016 | I | 15 | Sistema de Informação Geográfica | OUTRA | | 100,0 | | 2016/01/02 | 2016/12/31 | 1.800,00 | | 1.800,00 | | | | | |
| | 04/07010801 | 04 | 2016 | I | 16 | Processos de negócios desmaterializados | OUTRA | | 100,0 | | 2016/01/02 | 2017/12/31 | 33.750,00 | 115.000,00 | 148.750,00 | | | | | |
| | 04/07010801 | 05 | 2016 | I | 17 | Gestão Autarquica - POCAL | OUTRA | | 100,0 | | 2016/01/02 | 2017/12/31 | 27.750,00 | 100.000,00 | 127.750,00 | | | | | |
| | 04/07010801 | 06 | 2016 | I | 18 | Descentralização de serviços nas Juntas de Freguesias | OUTRA | | 100,0 | | 2016/01/02 | 2017/12/31 | 500,00 | 210.000,00 | 210.500,00 | | | | | |
| | 04/07010801 | 07 | 2016 | I | 19 | Módulo Colaborativo para entidades externas | OUTRA | | 100,0 | | 2016/01/02 | 2017/01/13 | 500,00 | 60.000,00 | 60.500,00 | | | | | |
| | 04/07010801 | 08 | 2016 | I | 20 | Gestão de Arquivo | OUTRA | | 100,0 | | 2016/01/02 | 2017/12/31 | 11.500,00 | 110.000,00 | 121.500,00 | | | | | |
| | 04/07010701 | 09 | 2016 | I | 21 | Aquisição de Sistema GPS para Topografia | OUTRA | | 100,0 | | 2016/01/02 | 2016/12/31 | 8.500,00 | | 8.500,00 | | | | | |
| | 04/07010801 | 22 | 2016 | I | 22 | Consultadoria e Gestão de Projetos | OUTRA | | 100,0 | | 2016/01/02 | 2016/12/31 | 20.500,00 | | 20.500,00 | | | | | |
| 2.4.2.2. | 04/07010801 | 23 | 2016 | I | 24 | Entrega de requerimentos em formato digital off-line | OUTRA | | 100,0 | | 2016/01/02 | 2017/12/31 | 500,00 | 55.000,00 | 55.500,00 | | | | | |
| | | | | | | Urbanizacao | | | | | | | 378.004,93 | 5.830.500,00 | 6.208.504,93 | 184.219,40 | 184.219,40 | 48,73 | 2,97 | |
| A TRANSPORTAR ... | | | | | | | | | | | | 2.415.101,07 | 16.721.500,00 | 19.136.601,07 | | 1.504.630,11 | 1.504.630,11 | | | |

| OBJECTIVO | CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA | CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO | | | | DESCRIÇÃO | FORMA DE REALIZAÇÃO | FONTE DE FINANCIAMENTO | | | DATAS | | MONTANTE PREVISTO | | | MONTANTE EXECUTADO | | | EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a) | EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b) |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------|-----------|---|---------------------|------------------------|-------|---------------|------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | AC | AA | FC | INICIO | | | FIM | ANO | ANOS SEGUINTE | TOTAL | ANOS ANTERIORES | ANO | TOTAL | | | | | | |
| A TRANSPORTAR ... | | | | | | | | | | | | 2.415.101,07 | 16.721.500,00 | 19.136.601,07 | | 1.504.630,11 | 1.504.630,11 | | | |
| | 04/0701041301 | 06 | 2011 | I | 12 | INFRAESTRUTURAS NO LOTEAMENTO-LOBÃO | EMPREITADA | | 100.0 | | 2011/01/02 | 2016/12/31 | 9.517,52 | | 9.517,52 | | | | | |
| | 04/0701030701 | 09 | 2011 | I | 63 | CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTOS DO PATRIMÓNIO EDIFICADO | EMPREITADA | | 100.0 | | 2011/01/02 | 2016/12/31 | 4.550,00 | | 4.550,00 | | | | | |
| | 04/0701041301 | 01 | 2014 | I | 5 | OUTRAS INTERVENÇÕES | OUTRA | | 100.0 | | 2014/01/02 | 2016/12/31 | 5.166,00 | | 5.166,00 | 1.820,40 | 1.820,40 | 35.24 | 35.24 | |
| | 04/0701041301 | 10 | 2014 | I | 24 | Reparações no património edificado | OUTRA | | 100.0 | | 2014/01/02 | 2016/12/31 | | | | | | | | |
| | 04/07010101 | 01 | 2015 | I | 13 | Aquisição de terrenos | OUTRA | | 100.0 | | 2015/01/02 | 2018/12/31 | 180.000,00 | 400.000,00 | 580.000,00 | 162.088,74 | 162.088,74 | 90.05 | 27.95 | |
| | 06/0701030701 | 02 | 2016 | I | 25 | Demolição de habitações ou outras construções em ruínas | EMPREITADA | | 100.0 | | 2016/01/02 | 2018/12/31 | 45.000,00 | 100.000,00 | 145.000,00 | | | | | |
| | 04/0701030701 | 06 | 2016 | I | 26 | Protocolos com instituições do setor de Ensino do Planeamento Urbano | EMPREITADA | | 100.0 | | 2016/01/02 | 2017/12/31 | 5.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | | | | | |
| | 04/0701041301 | 16 | 2016 | I | 75 | Outras intervenções | EMPREITADA | | 100.0 | | 2016/01/02 | 2018/12/31 | 115.771,41 | 50.000,00 | 165.771,41 | 20.310,26 | 20.310,26 | 17.54 | 12.25 | |
| | | 17 | 2016 | I | 90 | Interface de Transportes de Santa Maria da Feira | EMPREITADA | | 15.0 | 85.0 | 2016/10/01 | 2020/12/31 | 6.500,00 | 2.677.500,00 | 2.684.000,00 | | | | | |
| | 04/07010101 | 17 | 2016 | I | 90 | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| | 04/0701041301 | 17 | 2016 | I | 90 | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| | 04/07010701 | 17 | 2016 | I | 90 | | | | | | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| | 04/07010801 | 17 | 2016 | I | 90 | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| | 04/07010901 | 17 | 2016 | I | 90 | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| | 04/07011501 | 17 | 2016 | I | 90 | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| | | 18 | 2016 | I | 91 | Interface de Transportes de Lourosa | EMPREITADA | | 15.0 | 85.0 | 2016/10/01 | 2020/12/31 | 6.500,00 | 2.553.000,00 | 2.559.500,00 | | | | | |
| | 04/07010101 | 18 | 2016 | I | 91 | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| | 04/0701041301 | 18 | 2016 | I | 91 | | | | | | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| | 04/07010701 | 18 | 2016 | I | 91 | | | | | | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| | 04/07010801 | 18 | 2016 | I | 91 | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| | 04/07010901 | 18 | 2016 | I | 91 | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| | 04/07011501 | 18 | 2016 | I | 91 | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 2.4.3. | | | | | | Saneamento | | | | | | | 922.236,53 | 440.000,00 | 1.362.236,53 | 378.375,94 | 378.375,94 | 41.03 | 27.78 | |
| 2.4.3.1. | | | | | | Rede esgotos e pluviais | | | | | | | 922.236,53 | 440.000,00 | 1.362.236,53 | 378.375,94 | 378.375,94 | 41.03 | 27.78 | |
| | | 12 | 2006 | I | 41 | CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS REDE EM ALTA DA BACIA DO DOURO-ETAR,INTERCEPTORES E ESTAÇÕES ELEVATORIAS /INCLUINDO PROJECTOS | EMPREITADA | | 36.0 | 64.0 | 2006/01/02 | 2016/12/31 | 147.220,00 | 440.000,00 | 147.220,00 | 5.317,87 | 5.317,87 | 3.61 | 3.61 | |
| | 06/07010101 | 12 | 2006 | I | 41 | | | | | | | | 5.320,00 | | | 5.317,87 | | 99.96 | | |
| | 06/0701040301 | 12 | 2006 | I | 41 | | | | | | | | 141.900,00 | | | | | | | |
| | 06/0701040201 | 08 | 2008 | I | 127 | CONSTRUÇÃO,REPARAÇÃO E LIMPEZA DE INTERCEPTORES | EMPREITADA | | 100.0 | | 2008/01/02 | 2016/12/31 | 13.866,00 | | 13.866,00 | | | | | |
| | 06/0701040201 | 08 | 2009 | I | 117 | CONSTRUÇÃO DAS REDES EM BAIXA DA LAJE E CASTER (BACIA B2) | EMPREITADA | | 30.0 | 70.0 | 2009/05/26 | 2016/12/31 | | | | | | | | |
| | 06/0701040201 | 11 | 2010 | I | 97 | CONSTRUÇÃO DAS REDES EM BAIXA DA LAJE E CASTER (BACIA B3) | EMPREITADA | | 30.0 | 70.0 | 2010/01/02 | 2016/12/31 | 11.387,43 | | 11.387,43 | 317,43 | 317,43 | 2.79 | 2.79 | |
| | 06/0701040201 | 12 | 2010 | I | 98 | CONSTRUÇÃO DAS REDES EM BAIXA DA LAJE E CASTER (BACIA B4) | EMPREITADA | | 30.0 | 70.0 | 2010/01/02 | 2016/12/31 | 3.476,00 | | 3.476,00 | 1.476,00 | 1.476,00 | 42.46 | 42.46 | |
| | 06/07010101 | 01 | 2011 | I | 28 | AQUISIÇÃO DE TERRENOS | OUTRA | | 100.0 | | 2011/01/02 | 2016/12/31 | 63.776,08 | | 63.776,08 | 1.800,60 | 1.800,60 | 2.82 | 2.82 | |
| | 06/07030302 | 04 | 2013 | I | 34 | Execução de fecho de redes de água e saneamento em vários pontos do concelho | EMPREITADA | | 100.0 | | 2013/01/02 | 2018/12/31 | 46.626,38 | | 46.626,38 | | | | | |
| | 06/07030307 | 12 | 2013 | I | 69 | Plano Geral de Reestruturação/Manutenção das Redes de Drenagem de Águas Pluviais no Concelho de Santa Maria da Feira | EMPREITADA | | 100.0 | | 2013/01/02 | 2018/12/31 | 408,00 | | 408,00 | | | | | |
| | 06/0701040201 | 03 | 2014 | I | 29 | Limpeza, correção de tampas/sargetas e sumidouros na rede de drenagem de águas pluviais | OUTRA | | 100.0 | | 2014/01/02 | 2018/12/31 | 3.259,80 | | 3.259,80 | 3.259,80 | 3.259,80 | 100.00 | 100.00 | |
| | 06/0701040201 | 02 | 2015 | I | 14 | Execução de fecho de redes de água e saneamento em vários pontos do concelho | ADM. DIR. | | 100.0 | | 2015/01/02 | 2018/12/31 | 503.477,12 | 200.000,00 | 703.477,12 | 305.818,17 | 305.818,17 | 60.74 | 43.47 | |
| | 06/0701040201 | 07 | 2015 | I | 96 | Limpeza, correção de tampas/sargetas e sumidouros na rede de drenagem de águas pluviais | OUTRA | | 100.0 | | 2015/01/02 | 2018/12/31 | 46.693,39 | 100.000,00 | 146.693,39 | 36.653,82 | 36.653,82 | 78.50 | 24.99 | |
| | 06/07030302 | 02 | 2016 | I | 28 | Limpeza, correção de tampas/sargetas e sumidouros na rede de drenagem de águas pluviais | EMPREITADA | | 100.0 | | 2016/01/02 | 2018/12/31 | 29.851,47 | 60.000,00 | 89.851,47 | 14.740,85 | 14.740,85 | 49.38 | 16.41 | |
| | 06/07010101 | 03 | 2016 | I | 29 | Aquisição de terrenos/expropriações | OUTRA | | 100.0 | | 2016/01/02 | 2018/12/31 | 10.083,26 | 30.000,00 | 40.083,26 | 8.991,40 | 8.991,40 | 89.17 | 22.43 | |
| | 06/07030302 | 04 | 2016 | I | 30 | Execução de rede de saneamento e perfuração - rotunda Arrifana | EMPREITADA | | 100.0 | | 2016/01/02 | 2017/12/31 | 1.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | | | | | |
| | 06/07030302 | 05 | 2016 | I | 31 | Acesso aos Reservatorios R52 e R57 e EE das Caldas de S. Jorge | EMPREITADA | | 100.0 | | 2016/01/02 | 2017/12/31 | 6.111,60 | 30.000,00 | 36.111,60 | | | | | |
| A TRANSPORTAR ... | | | | | | | | | | | | 3.680.342,53 | 22.992.000,00 | 26.672.342,53 | | 2.067.225,45 | 2.067.225,45 | | | |

| OBJECTIVO | CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA | CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO | DESCRIÇÃO | FORMA DE REALIZAÇÃO | FONTE DE FINANCIAMENTO | | | DATAS | | MONTANTE PREVISTO | | | MONTANTE EXECUTADO | | | EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a) | EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b) | |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|-------------|---|--|------------|-------|-------------------|------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|
| | | | | | AC | AA | FC | INICIO | FIM | ANO | ANOS SEGUINTE | TOTAL | ANOS ANTERIORES | ANO | TOTAL | | | |
| | | | | | | | | A TRANSPORTAR ... | | 3.680.342,53 | 22.992.000,00 | 26.672.342,53 | | 2.067.225,45 | 2.067.225,45 | | | |
| 2.4.4. 2.4.4.1. | 06/07030302 | 06 | 2016 | I 32 | Execução de rede de saneamento no lugar da Drª de Campos - Feira | EMPREITADA | | 100.0 | | 2016/01/02 | 2016/12/31 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | |
| | 06/07030302 | 07 | 2016 | I 33 | Execução de rede de saneamento Rua das Fogaceiras - feira | EMPREITADA | | 100.0 | | 2016/01/02 | 2016/12/31 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | |
| | 06/07030302 | 08 | 2016 | I 34 | Execução de rede de saneamento no lugar de Baixa do Melro - Souto | EMPREITADA | | 100.0 | | 2016/01/02 | 2016/12/31 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | |
| | Abastecimento agua | | | | | | | | | | | | 301.751,83 | 590.000,00 | 891.751,83 | 84.733,86 | 84.733,86 | 28.08 |
| Água | | | | | | | | | | | | 301.751,83 | 590.000,00 | 891.751,83 | 84.733,86 | 84.733,86 | 28.08 | 9.50 |
| | 06/0701040701 | 04 | 2008 | I 10 | CONSTRUÇÃO DE OUTRAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA | EMPREITADA | | 100.0 | | 2008/01/02 | 2018/12/31 | 47.098,34 | | 47.098,34 | 15.830,79 | 15.830,79 | 33.61 | 33.61 |
| | 06/0701040701 | 01 | 2011 | I 40 | CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO R39 - VALE | EMPREITADA | | 20.0 | 80.0 | 2011/01/02 | 2018/12/31 | 768,75 | | 768,75 | | | | |
| | 06/0701040701 | 03 | 2011 | I 41 | CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO R53 - MOSTEIRÔ | EMPREITADA | | 20.0 | 80.0 | 2011/01/02 | 2018/12/31 | 768,75 | | 768,75 | | | | |
| | 06/0701100201 | 01 | 2013 | I 32 | Equipamento eletromecânico para a estação elevatória em Mozelos | OUTRA | | 100.0 | | 2013/01/02 | 2018/12/31 | 30.313,35 | | 30.313,35 | 27.613,00 | 27.613,00 | 91.09 | 91.09 |
| | 06/07010101 | 13 | 2014 | I 48 | Aquisição de Terrenos / indemnizações | OUTRA | | 100.0 | | 2014/01/02 | 2018/12/31 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | |
| | 06/07030302 | 09 | 2015 | I 63 | Construção da rede de drenagem pluvial na Rua da Escola dos Mortais - Riomeão | EMPREITADA | | 100.0 | | 2015/01/02 | 2018/12/31 | 23.005,73 | | 23.005,73 | 19.039,36 | 19.039,36 | 82.76 | 82.76 |
| | 06/07010101 | 14 | 2015 | I 69 | Aquisição de Terrenos / indemnizações | OUTRA | | 100.0 | | 2015/01/02 | 2018/12/31 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | |
| | 06/0701040701 | 15 | 2015 | I 103 | Construção de outras redes de abastecimento de água | EMPREITADA | | 100.0 | | 2015/01/02 | 2018/12/31 | 33.101,56 | | 33.101,56 | 21.291,16 | 21.291,16 | 64.32 | 64.32 |
| | 06/07030302 | 01 | 2016 | I 27 | Construção de outras redes de abastecimento de água | EMPREITADA | | 100.0 | | 2016/01/02 | 2018/12/31 | 47.419,35 | 160.000,00 | 207.419,35 | 959,55 | 959,55 | 2.02 | 0.46 |
| | 06/07030301 | 02 | 2016 | I 53 | Drenagem de águas pluviais na Rua da Várzea/Av. do Corgo - Arrifana | EMPREITADA | | 100.0 | | 2016/01/02 | 2017/12/31 | 5.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | | | | |
| | 06/07030301 | 03 | 2016 | I 54 | Drenagem de águas pluviais na Rua das Fontainhas Arrifana | EMPREITADA | | 100.0 | | 2016/01/02 | 2017/12/31 | 60.276,00 | 20.000,00 | 80.276,00 | | | | |
| | 06/07030301 | 04 | 2016 | I 57 | Rede pluvial na Rua João Paulo II | EMPREITADA | | 100.0 | | 2016/01/02 | 2017/12/31 | 5.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| | 06/07030301 | 05 | 2016 | I 59 | Construção da rede de drenagem pluvial na Rua das Escolas - Rio Meão | EMPREITADA | | 100.0 | | 2016/01/02 | 2017/12/03 | 1.000,00 | 50.000,00 | 51.000,00 | | | | |
| | 06/07030301 | 06 | 2016 | I 61 | Rede pluvial na Rua do Areiro | EMPREITADA | | 100.0 | | 2016/01/02 | 2017/12/31 | 12.000,00 | 50.000,00 | 62.000,00 | | | | |
| | 06/07030301 | 07 | 2016 | I 63 | Rede águas pluviais na Rua de Casal Meão - S. João de Ver | EMPREITADA | | 100.0 | | 2016/01/02 | 2017/12/31 | 500,00 | 50.000,00 | 50.500,00 | | | | |
| | 06/07030301 | 08 | 2016 | I 65 | Construção de rede pluvial no lugar de Fial - S. Paio de Oleiros | EMPREITADA | | 100.0 | | 2016/01/02 | 2017/12/31 | 500,00 | 50.000,00 | 50.500,00 | | | | |
| | 06/07030301 | 09 | 2016 | I 68 | Construção de canal para condução de águas pluviais - loteamento do lugar da Igreja - Canedo | EMPREITADA | | 100.0 | | 2016/01/02 | 2017/12/31 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | |
| | 06/07030301 | 10 | 2016 | I 69 | Rede de águas pluviais na Rua dos Descobrimientos - Santa Maria da Feira | EMPREITADA | | 100.0 | | 2016/01/02 | 2017/12/31 | 1.000,00 | 50.000,00 | 51.000,00 | | | | |
| | 06/07030301 | 11 | 2016 | I 71 | Construção da Rede Pluvial na Rua Nova Espargo - Espargo | EMPREITADA | | 100.0 | | 2016/01/02 | 2017/12/31 | 25.000,00 | 75.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| 2.4.6. 2.4.6.1. | Proteccao meio ambiente conservacao natureza | | | | | | | | | | | 431.098,00 | 1.500.000,00 | 1.931.098,00 | 224.192,23 | 224.192,23 | 52.00 | 11.61 |
| Proteccao do meio ambiente | | | | | | | | | | | | 431.098,00 | 1.500.000,00 | 1.931.098,00 | 224.192,23 | 224.192,23 | 52.00 | 11.61 |
| | 06/07010101 | 10 | 2010 | I 107 | CONSTRUÇÃO DE PARQUES DE LAZER | OUTRA | | 100.0 | | 2010/01/02 | 2018/12/31 | 10.500,00 | | 10.500,00 | | | | |
| | 16 | 2011 | I 52 | REQUALIFICAÇÃO E GESTÃO ACTIVA DO CORREDOR ECOLÓGICO DO RIO UIMA | EMPREITADA | | 20.0 | 80.0 | | 2011/01/02 | 2018/12/31 | 8.576,00 | | 8.576,00 | 147,60 | 147,60 | 1.72 | 1.72 |
| | 06/0701041301 | 16 | 2011 | I 52 | | | | | | | | 8.310,32 | | | | | | |
| | 06/07011501 | 16 | 2011 | I 52 | | | | | | | | 265,68 | | | 147,60 | | 55.56 | |
| | 24 | 2011 | I 56 | REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DAS PEDREIRAS DE LOUROSA | EMPREITADA | 10.0 | 10.0 | 80.0 | | 2011/01/02 | 2018/12/31 | 154.190,90 | | 154.190,90 | 135.556,11 | 135.556,11 | 87.91 | 87.91 |
| | 06/0701040201 | 24 | 2011 | I 56 | | | | | | | | 648,00 | | | | | | |
| | 06/0701040501 | 24 | 2011 | I 56 | | | | | | | | 153.542,90 | | | 135.556,11 | | 88.29 | |
| | 06/07030313 | 02 | 2013 | I 29 | Reconstrução do Açude - Caldas de S. Jorge | EMPREITADA | | 100.0 | | 2013/01/02 | 2018/12/31 | 7.788,69 | | 7.788,69 | | | | |
| | 06/07010101 | 08 | 2013 | I 60 | Construção de parques de lazer | OUTRA | | 100.0 | | 2013/01/01 | 2018/12/31 | 24.290,00 | | 24.290,00 | 16.917,00 | 16.917,00 | 69.65 | 69.65 |
| | 06/0701041301 | 01 | 2015 | I 16 | Regulificação nucleo de Carvoeiro-Canedo (margens Rio Douro) | EMPREITADA | | 100.0 | | 2015/01/02 | 2018/12/31 | 5.000,00 | 600.000,00 | 605.000,00 | | | | |
| | | 06 | 2016 | I 35 | Construção/Reabilitação de parques de lazer | OUTRA | | 100.0 | | 2016/01/02 | 2016/12/31 | 59.000,18 | | 59.000,18 | 36.806,17 | 36.806,17 | 62.38 | 62.38 |
| | 06/07010101 | 06 | 2016 | I 35 | | | | | | | | 5.250,00 | | | | | | |
| | 06/07011501 | 06 | 2016 | I 35 | | | | | | | | 53.750,18 | | | 36.806,17 | | 68.48 | |
| | 07 | 2016 | I 36 | Aquisição de equipamento | OUTRA | | 100.0 | | | 2016/01/02 | 2016/12/31 | 19.661,00 | | 19.661,00 | 248,34 | 248,34 | 1.26 | 1.26 |
| | 06/0701100201 | 07 | 2016 | I 36 | | | | | | | | 14.661,00 | | | | | | |
| | 06/07011101 | 07 | 2016 | I 36 | | | | | | | | 5.000,00 | | | 248,34 | | 4.97 | |
| | | | | | | | | A TRANSPORTAR ... | | 4.306.101,13 | 24.182.000,00 | 28.488.101,13 | | 2.341.634,53 | 2.341.634,53 | | | |

| OBJECTIVO | CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA | CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO | DESCRIÇÃO | FORMA DE REALIZAÇÃO | FONTE DE FINANCIAMENTO | | | DATAS | | MONTANTE PREVISTO | | | MONTANTE EXECUTADO | | | EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a) | EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b) | | |
|-----------|---|---------------------------------------|-----------|---------------------|--|------------|-------|--------|-----|-------------------|----------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|-------|-------|
| | | | | | AC | AA | FC | INICIO | FIM | ANO | ANOS SEGUINTES | TOTAL | ANOS ANTERIORES | ANO | TOTAL | | | | |
| | | | | | A TRANSPORTAR ... | | | | | 4.306.101,13 | 24.182.000,00 | 28.488.101,13 | | 2.341.634,53 | 2.341.634,53 | | | | |
| 2.5. | 06/0701041301 | 08 | 2016 | I 83 | Horto Municipal | | 100.0 | | | 2016/01/02 | 2017/12/31 | 5.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | | | | | |
| 2.5.1. | 06/07010101 | 09 | 2016 | I 84 | Requalificação Ecológica do Rio Cáster | | | | | 2016/01/02 | 2017/12/31 | 112.449,18 | | 112.449,18 | 32.874,96 | 32.874,96 | | | |
| 2.5.1.1. | 06/070301 | 09 | 2016 | I 84 | | | | | | | | 112.449,18 | | | 32.874,96 | 29.24 | | | |
| | 06/0701040501 | 10 | 2016 | I 85 | Requalificação de jardins e rotundas | OUTRA | 100.0 | | | 2016/01/02 | 2016/12/31 | 1.000,00 | 50.000,00 | 51.000,00 | | | | | |
| | 06/0701041301 | 11 | 2016 | I 86 | Criação de Canil Municipal | EMPREITADA | | | | 2016/01/02 | 2017/12/31 | 1.642,05 | | 1.642,05 | 1.642,05 | 100.00 | | | |
| | 06/0701040501 | 12 | 2016 | I 92 | Reabilitação da Quinta do Castelo | | 15.0 | 85.0 | | 2016/10/01 | 2020/12/31 | 21.000,00 | 785.000,00 | 806.000,00 | | | | | |
| | 06/07011501 | 12 | 2016 | I 92 | | | | | | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| | 06/07011501 | 13 | 2016 | I 97 | Projeto - Encostas Metropolitanas do Douro | EMPREITADA | 15.0 | 85.0 | | 2016/10/01 | 2020/12/31 | 1.000,00 | 40.000,00 | 41.000,00 | | | | | |
| | Servicos culturais recreativos religiosos | | | | | | | | | | | 1.774.861,38 | 3.670.000,00 | 5.444.861,38 | 1.070.079,89 | 1.070.079,89 | 60.29 | 19.65 | |
| | Cultura | | | | | | | | | | | 227.809,06 | 100.000,00 | 327.809,06 | 141.588,92 | 141.588,92 | 62.15 | 43.19 | |
| | Rede leitura publica | | | | | | | | | | | 80.837,71 | 20.000,00 | 100.837,71 | 76.265,93 | 76.265,93 | 94.34 | 75.63 | |
| | Biblioteca Municipal | | | | | | | | | | | 80.837,71 | 20.000,00 | 100.837,71 | 76.265,93 | 76.265,93 | 94.34 | 75.63 | |
| | Aquisição de equipamento | | | | | OUTRA | 100.0 | | | | 2016/01/02 | 2016/12/31 | 68.069,80 | | 68.069,80 | 65.228,50 | 65.228,50 | 95.83 | 95.83 |
| | 08/07010901 | 1001 | 2016 | I 38 | | | | | | | | 62.649,41 | | | 59.808,11 | | 95.46 | | |
| | 08/07011501 | 1001 | 2016 | I 38 | | | | | | | | 5.420,39 | | | 5.420,39 | | 100.00 | | |
| | Aquisição de hardware/software | | | | | OUTRA | 100.0 | | | | 2016/01/02 | 2016/12/31 | 11.113,83 | | 11.113,83 | 11.037,43 | 11.037,43 | 99.31 | 99.31 |
| | 08/07010701 | 1002 | 2016 | I 39 | | | | | | | | 10.620,27 | | | 10.620,27 | | 100.00 | | |
| | 08/07010801 | 1002 | 2016 | I 39 | | | | | | | | 493,56 | | | 417,16 | | 84.52 | | |
| | Bibliobus | | | | | OUTRA | 20.0 | 80.0 | | | 2016/01/02 | 2017/12/31 | 1.654,08 | 20.000,00 | 21.654,08 | | | | |
| | 08/0701060201 | 1003 | 2016 | I 40 | | | | | | | | 1.054,08 | | | | | | | |
| 2.5.1.2. | 08/07010701 | 1003 | 2016 | I 40 | Rede museus | | | | | | | 600,00 | | | | | | | |
| | Aquisição de equipamento | | | | | OUTRA | 100.0 | | | | 2016/01/02 | 2016/12/31 | 35.960,92 | 80.000,00 | 115.960,92 | 21.896,60 | 21.896,60 | 60.89 | 18.88 |
| | 09/07010701 | 10 | 2016 | I 37 | | | | | | | | 22.082,77 | | 22.082,77 | 21.635,84 | 21.635,84 | 97.98 | 97.98 | |
| | 09/07010901 | 10 | 2016 | I 37 | | | | | | | | 1.230,26 | | | 1.230,26 | | 100.00 | | |
| | 09/07011501 | 10 | 2016 | I 37 | | | | | | | | 5.745,05 | | | 5.298,12 | | 92.22 | | |
| | 09/0701030101 | 11 | 2016 | I 82 | Requalificação Exterior Museu do Papel | EMPREITADA | 100.0 | | | 2016/01/02 | 2017/12/31 | 15.107,46 | 80.000,00 | 93.878,15 | 260,76 | 260,76 | 1.88 | 0.28 | |
| | Promocao cultural | | | | | | | | | | | 111.010,43 | | 111.010,43 | 43.426,39 | 43.426,39 | 39.12 | 39.12 | |
| | CENTRO ARTES DE RUA INCLUINDO ARRANJOS EXTERIORES | | | | | EMPREITADA | 15.0 | 85.0 | | | 2010/01/02 | 2018/12/31 | 111.010,43 | | 111.010,43 | 43.426,39 | 43.426,39 | 39.12 | 39.12 |
| | 09/0701040601 | 03 | 2010 | I 104 | | | | | | | | 6.051,00 | | | 140,71 | | 2.33 | | |
| | 09/07010901 | 03 | 2010 | I 104 | | | | | | | | 5.959,43 | | | 4.636,33 | | 77.80 | | |
| | 09/07011501 | 03 | 2010 | I 104 | | | | | | | | 9.000,00 | | | 104,55 | | 1.16 | | |
| 2.5.2. | 09/07030313 | 03 | 2010 | I 104 | Desporto recreio lazer | | | | | | | 90.000,00 | | | 38.544,80 | | 42.83 | | |
| 2.5.2.1. | Rede de equipamentos desportivos | | | | | | | | | | | 1.547.052,32 | 3.570.000,00 | 5.117.052,32 | 928.490,97 | 928.490,97 | 60.02 | 18.15 | |
| | Aquisição DE TERRENOS | | | | | OUTRA | 100.0 | | | | 2006/01/02 | 2018/12/31 | 1.547.052,32 | 3.570.000,00 | 5.117.052,32 | 928.490,97 | 928.490,97 | 60.02 | 18.15 |
| | 10/07010101 | 07 | 2006 | I 100 | | | | | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | |
| | 10/0701040601 | 01 | 2008 | I 34 | CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE FIAES | EMPREITADA | 30.0 | 70.0 | | 2008/01/02 | 2018/12/31 | 25.914,63 | | 25.914,63 | 4.451,29 | 4.451,29 | 17.18 | 17.18 | |
| | 06/0701030201 | 04 | 2012 | I 18 | BALNEÁRIOS DO CAMPO DE JOGOS DE PIGEIROS | EMPREITADA | 100.0 | | | 2012/01/02 | 2018/12/31 | 3.658,80 | | 3.658,80 | | | | | |
| | 06/0701030201 | 07 | 2012 | I 57 | CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO POLIDESPORTIVO DE S.JOÃO DE VÊR | EMPREITADA | 100.0 | | | 2012/01/02 | 2018/12/31 | 804.872,87 | | 804.872,87 | 672.021,29 | 672.021,29 | 83.49 | 83.49 | |
| | 06/07010901 | 07 | 2012 | I 57 | | | | | | | | 743.372,87 | | | 672.021,29 | | 90.40 | | |
| | 06/07011501 | 03 | 2013 | I 44 | Parques Desportivos e Outras Infraestruturas | EMPREITADA | 100.0 | | | 2013/01/02 | 2018/12/31 | 61.500,00 | | | | | | | |
| | 06/0701030201 | 02 | 2014 | I 53 | Pavilhão Gimnodesportivo Mozelos | EMPREITADA | 100.0 | | | 2014/01/02 | 2017/12/31 | 382.793,44 | 900.000,00 | 1.282.793,44 | 11.918,84 | 11.918,84 | 3.11 | 0.93 | |
| | Requalificação do "Matadouro" | | | | | EMPREITADA | 100.0 | | | | 2014/01/02 | 2018/12/31 | 184.260,11 | | 184.260,11 | 177.791,80 | 177.791,80 | 96.49 | 96.49 |
| | 10/0701030201 | 08 | 2014 | I 61 | | | | | | | | 167.295,70 | | | 161.119,85 | | 96.31 | | |
| | 10/07010901 | 08 | 2014 | I 61 | | | | | | | | 16.964,41 | | | 16.671,95 | | 98.28 | | |
| | 06/0701030201 | 05 | 2015 | I 72 | Construção de Piscina de Canedo | EMPREITADA | 100.0 | | | 2015/01/02 | 2018/12/31 | 231,41 | 1.100.000,00 | 1.100.231,41 | | | | | |
| | Outras infraestruturas e equipamentos desportivos | | | | | EMPREITADA | 100.0 | | | | 2015/01/02 | 2018/12/31 | | | | | | | |
| | 10/0701040601 | 09 | 2015 | I 76 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10/07011101 | 09 | 2015 | I 76 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06/0701030201 | 13 | 2015 | I 104 | Reabilitação do complexo desportivo das piscinas Fiães | EMPREITADA | 100.0 | | | 2015/01/02 | 2016/12/31 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | |
| | | | | | A TRANSPORTAR ... | | | | | 6.110.732,68 | 27.182.000,00 | 33.292.732,68 | | 3.383.923,68 | 3.383.923,68 | | | | |

| OBJECTIVO | CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA | CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO | DESCRIÇÃO | FORMA DE REALIZAÇÃO | FONTE DE FINANCIAMENTO | | | DATAS | | MONTANTE PREVISTO | | | MONTANTE EXECUTADO | | | EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a) | EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b) |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------|--|------------|--------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | AC | AA | FC | INICIO | FIM | ANO | ANOS SEGUINTE | TOTAL | ANOS ANTERIORES | ANO | TOTAL | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | A TRANSPORTAR ... | 6.110.732,68 | 27.182.000,00 | 33.292.732,68 | | 3.383.923,68 | 3.383.923,68 | | |
| | 06/0701030201 | 14 | 2015 | I | 105 | Reabilitação do complexo desportivo das piscinas Lourosa | EMPREITADA | | | | | | | | | | |
| | 06/0701030201 | 15 | 2015 | I | 106 | Reabilitação do complexo desportivo das piscinas S.M.Feira | EMPREITADA | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 2016 | I | 44 | Rede de Pavilhões Municipais | OUTRA | | | | | | | | | | |
| | 10/07010701 | 06 | 2016 | I | 44 | | | | | | | | | | | | |
| | 10/07010901 | 06 | 2016 | I | 44 | | | | | | | | | | | | |
| | 10/07011501 | 06 | 2016 | I | 44 | | | | | | | | | | | | |
| | | 07 | 2016 | I | 45 | Rede de Polidesportivos Municipais | OUTRA | | | | | | | | | | |
| | 10/07010901 | 07 | 2016 | I | 45 | | | | | | | | | | | | |
| | 10/07011501 | 07 | 2016 | I | 45 | | | | | | | | | | | | |
| | | 08 | 2016 | I | 46 | Outras infraestruturas e equipamentos desportivos | OUTRA | | | | | | | | | | |
| | 10/07010901 | 08 | 2016 | I | 46 | | | | | | | | | | | | |
| | 10/07011101 | 08 | 2016 | I | 46 | | | | | | | | | | | | |
| | | 09 | 2016 | I | 47 | Pecursos pedestres e ciclovias | EMPREITADA | | | | | | | | | | |
| | 10/0701040601 | 09 | 2016 | I | 47 | | | | | | | | | | | | |
| | 10/07010901 | 09 | 2016 | I | 47 | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | 2016 | I | 48 | Circuitos de manutenção | EMPREITADA | | | | | | | | | | |
| | 10/0701040601 | 10 | 2016 | I | 48 | | | | | | | | | | | | |
| | 10/07010901 | 10 | 2016 | I | 48 | | | | | | | | | | | | |
| | | 11 | 2016 | I | 49 | Construção de SkatePark | EMPREITADA | | | | | | | | | | |
| | 10/0701040601 | 11 | 2016 | I | 49 | | | | | | | | | | | | |
| | 10/07011501 | 11 | 2016 | I | 49 | | | | | | | | | | | | |
| | 10/07010901 | 12 | 2016 | I | 50 | PAD | OUTRA | | | | | | | | | | |
| | | 13 | 2016 | I | 51 | Parques Desportivos e Outras Infraestruturas | OUTRA | | | | | | | | | | |
| | 10/0701040601 | 13 | 2016 | I | 51 | | | | | | | | | | | | |
| | 10/07010901 | 13 | 2016 | I | 51 | | | | | | | | | | | | |
| | 10/07011501 | 13 | 2016 | I | 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 2016 | I | 95 | Requalificação dos Espaços Envolventes ao Edifício do Antigo Matadouro | EMPREITADA | | | | | | | | | | |
| | 08/07010101 | 14 | 2016 | I | 95 | | | | | | | | | | | | |
| | 08/0701040501 | 14 | 2016 | I | 95 | | | | | | | | | | | | |
| | 08/07011501 | 14 | 2016 | I | 95 | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | Funcoes economicas | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | | | | | | Industria energia | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | | | | | | Industria energia | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1.1. | | | | | | Iluminacao publica | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1.2. | 06/0701040401 | 02 | 2012 | I | 17 | ENERGIA E EFICIÊNCIA ENERGETICA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EMPREITADA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Dinamizacao Industrial | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | 04/0701040101 | 01 | 2016 | I | 80 | Regualificação e Ampliação de Zonas Industriais | EMPREITADA | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. | | | | | | Transportes comunicacoes | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.1. | | | | | | Transportes rodoviarios | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Rede viaria sinalizacao | | | | | | | | | | | |
| | 06/07010101 | 20 | 2002 | I | 217 | AQUISIÇÃO DE TERRENOS | OUTRA | | | | | | | | | | |
| | 06/07010101 | 08 | 2005 | I | 123 | AQUISIÇÃO DE TERRENOS | OUTRA | | | | | | | | | | |
| | 06/0701040101 | 06 | 2010 | I | 58 | CONSOLIDAÇÃO ESTRUTURAL, REPARAÇÃO E ALARGAMENTO DE OUTRAS PONTES | EMPREITADA | | | | | | | | | | |
| | 06/0701040801 | 17 | 2011 | I | 61 | PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS | EMPREITADA | | | | | | | | | | |
| | 06/0701040901 | 04 | 2009 | I | 75 | FORNECIMENTO, APLICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E LUMINOSA, SINALETICA INFORMATIVA E APLICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA | OUTRA | | | | | | | | | | |
| | 06/07030301 | 05 | 2012 | I | 8 | PAVIMENTAÇÕES EM ARRUMENTOS, VIADUTOS E OBRAS COMPLEMENTARES | EMPREITADA | | | | | | | | | | |
| | 06/0701040101 | 06 | 2012 | I | 9 | ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES | EMPREITADA | | | | | | | | | | |
| | 06/07030301 | 04 | 2013 | I | 7 | Arruamentos e Obras complementares | EMPREITADA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | A TRANSPORTAR ... | 7.069.557,28 | 30.252.000,00 | 37.321.557,28 | | 3.604.040,02 | 3.604.040,02 | | |

| OBJECTIVO | CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA | CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO | | DESCRIÇÃO | FORMA DE REALIZAÇÃO | FONTE DE FINANCIAMENTO | | | DATAS | | MONTANTE PREVISTO | | | MONTANTE EXECUTADO | | | EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a) | EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b) | |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------|-----------|---|------------------------|-------|----|------------|------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|-------|
| | | ANO | TIPO | | | NUMERO | AC | AA | FC | INICIO | FIM | ANO | ANOS SEGUINTE | TOTAL | ANOS ANTERIORES | ANO | | | TOTAL |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A TRANSPORTAR ... | | | | | | | | | | | | 7.069.557,28 | 30.252.000,00 | 37.321.557,28 | | 3.604.040,02 | 3.604.040,02 | | |
| 06/07010101 | 17 | 2013 | I | 30 | Aquisição de terrenos (expropriações e indemnizações) | OUTRA | | | | | | | | | | | | | |
| 06/07030301 | 01 | 2014 | I | 9 | Pavimentação de ramos da rede viária municipal | EMPREITADA | 100.0 | | 2013/01/02 | 2018/12/31 | 367.624,82 | | 367.624,82 | 311.223,84 | 311.223,84 | 84.66 | 84.66 | | |
| 06/07030301 | 02 | 2014 | I | 10 | Arruamentos e Obras complementares | EMPREITADA | 100.0 | | 2014/01/02 | 2018/12/31 | 1.376,47 | | 1.376,47 | 21,47 | 21,47 | 1.56 | 1.56 | | |
| 06/0701030101 | 03 | 2014 | I | 11 | Remodelação e manutenção de edifícios municipais | OUTRA | 100.0 | | 2014/01/02 | 2018/12/31 | 1.298,83 | | 1.298,83 | | | | | | |
| 06/0701040901 | 04 | 2014 | I | 13 | Fornecimento, aplicação e conservação de sinalização vertical/horizontal, luminosa, sinalética e placas informativas | OUTRA | 100.0 | | 2014/01/02 | 2018/12/31 | 1.331,51 | | 1.331,51 | 1.331,51 | 1.331,51 | 100.00 | 100.00 | | |
| 06/07030313 | 06 | 2014 | I | 27 | Construção de Muros de suporte de Terras e de Vedação | EMPREITADA | 100.0 | | 2014/01/02 | 2018/12/31 | 12.925,39 | | 12.925,39 | 12.925,39 | 12.925,39 | 100.00 | 100.00 | | |
| | 01 | 2015 | I | 1 | Aquisição equipamentos e ferramentas diversas | OUTRA | 100.0 | | 2015/01/02 | 2018/12/31 | 101.426,75 | | 101.426,75 | 92.432,36 | 92.432,36 | 91.13 | 91.13 | | |
| 06/0701100201 | 01 | 2015 | I | 1 | | | | | | | 918,71 | | 918,71 | 888,57 | 888,57 | 96.72 | 96.72 | | |
| 06/07011101 | 01 | 2015 | I | 1 | | | | | | | 100.508,04 | | 100.508,04 | 91.543,79 | 91.543,79 | 91.08 | 91.08 | | |
| 06/07030301 | 04 | 2015 | I | 4 | Pavimentação de ramos da rede viária municipal | EMPREITADA | 100.0 | | 2015/01/02 | 2018/12/31 | 5.450.013,19 | 11.900.000,00 | 17.350.013,19 | 2.122.853,51 | 2.122.853,51 | 38.95 | 12.24 | | |
| 06/07030313 | 05 | 2015 | I | 5 | Construção de muros de suporte de terras e de vedação | EMPREITADA | 100.0 | | 2015/01/02 | 2018/12/31 | 13.508,05 | | 13.508,05 | 5.859,80 | 5.859,80 | 43.38 | 43.38 | | |
| 06/07011501 | 06 | 2015 | I | 6 | Demolição de habitações, muros ou outras construções em ruínas | EMPREITADA | 100.0 | | 2015/01/02 | 2018/12/31 | 96.159,30 | | 96.159,30 | | | | | | |
| | 08 | 2015 | I | 8 | Arruamentos e obras complementares | EMPREITADA | 100.0 | | 2015/01/02 | 2018/12/31 | 3.516.624,84 | 8.000.000,00 | 11.516.624,84 | 1.217.685,33 | 1.217.685,33 | 34.63 | 10.57 | | |
| 06/07011501 | 08 | 2015 | I | 8 | | | | | | | 82.000,00 | | 82.000,00 | 282,01 | 282,01 | 0.34 | 0.34 | | |
| 06/07030301 | 08 | 2015 | I | 8 | | | | | | | 3.434.624,84 | | 3.434.624,84 | 1.217.403,32 | 1.217.403,32 | 35.45 | 35.45 | | |
| 06/0701040901 | 10 | 2015 | I | 10 | Fornecimento, aplicação e conservação de sinalização vertical/horizontal, luminosa, sinalética e placas informativas | EMPREITADA | 100.0 | | 2015/01/02 | 2018/12/31 | 21.785,94 | | 21.785,94 | 17.733,35 | 17.733,35 | 81.40 | 81.40 | | |
| 06/07030301 | 11 | 2015 | I | 38 | Req. Ruas Dr.Candido Pinho,Ant.Mart.S.Leite e Olival e Av.5 Outubro e monumento | EMPREITADA | 100.0 | | 2015/01/02 | 2016/12/31 | 245.400,00 | | 245.400,00 | 235.995,08 | 235.995,08 | 96.17 | 96.17 | | |
| 06/07030301 | 16 | 2015 | I | 44 | Alargamento de arruamento na Travessa das Pedreiras - Lourosa | EMPREITADA | 100.0 | | 2015/01/02 | 2018/12/31 | 70.860,00 | | 70.860,00 | 48.478,69 | 48.478,69 | 68.41 | 68.41 | | |
| 06/07030301 | 04 | 2016 | I | 52 | Rede pluvial e pavimentação da Rua do Ouro - Argoncilhe | EMPREITADA | 100.0 | | 2016/01/02 | 2016/12/31 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | |
| 06/07030301 | 07 | 2016 | I | 55 | Requalificação da Rua Armando Pinto Assunção e Pavimentação do cruzamento do Farinheiro - Fornos | EMPREITADA | 100.0 | | 2016/01/02 | 2017/12/31 | 40.000,00 | 50.000,00 | 90.000,00 | | | | | | |
| 06/07030301 | 08 | 2016 | I | 56 | Construção de muro de suporte - Travessa do Alto do Eiteiro | EMPREITADA | 100.0 | | 2016/01/02 | 2016/12/31 | | | | | | | | | |
| 06/07030301 | 10 | 2016 | I | 58 | Construção de rotunda ao Km 4+600 da EN109-1- Rua das Comendas- Rio Meão | EMPREITADA | 100.0 | | 2016/01/02 | 2017/12/31 | 20.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | | | | | | |
| 06/07030301 | 12 | 2016 | I | 60 | Requalificação do Largo das Airas | EMPREITADA | 100.0 | | 2016/01/02 | 2017/12/31 | 1.000,00 | 50.000,00 | 51.000,00 | | | | | | |
| 06/07030301 | 14 | 2016 | I | 62 | Pavimentação Avenida à Igreja de S. João de Ver | EMPREITADA | 100.0 | | 2016/01/02 | 2017/12/31 | 500,00 | 50.000,00 | 50.500,00 | | | | | | |
| 06/07030301 | 16 | 2016 | I | 64 | Requalificação da Rua da Igreja - S. Paio de Oleiros | EMPREITADA | 100.0 | | 2016/01/02 | 2017/12/31 | 5.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | | | | | | |
| 06/07030301 | 19 | 2016 | I | 67 | Acessibilidades ao edificio social / junta de freguesia - Vila Maior | EMPREITADA | 100.0 | | 2016/01/02 | 2017/12/31 | 63.308,50 | 50.000,00 | 113.308,50 | | | | | | |
| 06/07030301 | 22 | 2016 | I | 70 | Construção de muro de suporte de terras e de vedação | EMPREITADA | 100.0 | | 2016/01/02 | 2018/12/31 | 151.737,41 | 100.000,00 | 251.737,41 | 105.842,91 | 105.842,91 | 69.75 | 42.04 | | |
| | 24 | 2016 | I | 72 | Fornecimento, aplicação e conservação de sinalização vertical luminosa, horizontal, sinalética informativa e aplicação de dispositivos de segurança e marcação rodoviária | EMPREITADA | 100.0 | | 2016/01/02 | 2018/12/31 | 133.941,31 | 500.000,00 | 633.941,31 | 38.693,99 | 38.693,99 | 28.89 | 6.10 | | |
| 06/0701040901 | 24 | 2016 | I | 72 | | | | | | | 123.421,73 | | 123.421,73 | 28.174,41 | 28.174,41 | 22.83 | 22.83 | | |
| 06/07011501 | 24 | 2016 | I | 72 | | | | | | | 10.519,58 | | 10.519,58 | 10.519,58 | 10.519,58 | 100.00 | 100.00 | | |
| 06/07030301 | 26 | 2016 | I | 88 | Requalificação da Av. Dr. Francisco Sá Carneiro - S. João de Ver | | | | | | 158.523,00 | 50.000,00 | 208.523,00 | | | | | | |
| | | | | | Ambiente e Obras Municipais | | | | | | 430.716,67 | 220.000,00 | 650.716,67 | 141.405,78 | 141.405,78 | 32.83 | 21.73 | | |
| 06/0701060201 | 01 | 2014 | I | 12 | Aquisição de veiculos / máquinas e grandes reparações | OUTRA | 100.0 | | 2014/01/02 | 2018/12/31 | | | | | | | | | |
| 06/0701041301 | 03 | 2014 | I | 31 | Desobstrução e reparação das minas existentes no concelho | OUTRA | 100.0 | | 2010/09/04 | 2016/09/04 | 17.638,20 | | 17.638,20 | 17.638,20 | 17.638,20 | 100.00 | 100.00 | | |
| | 06 | 2016 | I | 73 | Aquisição de veiculos, máquinas, equipamentos e grandes reparações | OUTRA | 100.0 | | 2016/01/02 | 2018/12/31 | 293.078,47 | 120.000,00 | 413.078,47 | 123.767,58 | 123.767,58 | 42.23 | 29.96 | | |
| 06/0701060201 | 06 | 2016 | I | 73 | | | | | | | 17.250,00 | | 17.250,00 | | | | | | |
| 06/0701069901 | 06 | 2016 | I | 73 | | | | | | | 139.520,00 | | 139.520,00 | 28.290,00 | 28.290,00 | 20.28 | 20.28 | | |
| 06/0701100201 | 06 | 2016 | I | 73 | | | | | | | 39.109,48 | | 39.109,48 | 12.571,14 | 12.571,14 | 32.14 | 32.14 | | |
| 06/07011101 | 06 | 2016 | I | 73 | | | | | | | 97.198,99 | | 97.198,99 | 82.906,44 | 82.906,44 | 85.30 | 85.30 | | |
| A TRANSPORTAR ... | | | | | | | | | | | | 17.855.619,26 | 51.222.000,00 | 69.077.619,26 | | 7.956.523,03 | 7.956.523,03 | | |

| OBJECTIVO | CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA | CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO | DESCRIÇÃO | FORMA DE REALIZAÇÃO | FONTE DE FINANCIAMENTO | | | DATAS | | MONTANTE PREVISTO | | | MONTANTE EXECUTADO | | | EXEC. FINAN. ANUAL % (a) | EXEC. FINAN. GLOBAL % (b) |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------|---------------------------------------|------------|--------|------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | | AC | AA | FC | INICIO | FIM | ANO | ANOS SEGUINTE | TOTAL | ANOS ANTERIORES | ANO | TOTAL | | |
| A TRANSPORTAR ... | | | | | | | | | | 17.855.619,26 | 51.222.000,00 | 69.077.619,26 | | 7.956.523,03 | 7.956.523,03 | | |
| 3.4. | 06/0701030101 | 07 | 2016 | I | 87 | Estaleiro Municipal | EMPREITADA | 100.0 | | 2016/01/02 | 2017/12/31 | 120.000,00 | 100.000,00 | 220.000,00 | | | |
| 3.4.1. | | | | | | Comercio turismo | | | | | | 14.780,59 | 880.000,00 | 894.780,59 | | | |
| 3.4.1.1. | | | | | | Mercados feiras | | | | | | 4.000,00 | 880.000,00 | 884.000,00 | | | |
| | | | | | | Mercados feiras | | | | | | 4.000,00 | 880.000,00 | 884.000,00 | | | |
| | | 01 | 2016 | I | 94 | Reabilitação do Mercado Municipal | EMPREITADA | 15.0 | 85.0 | 2016/10/01 | 2020/12/31 | 4.000,00 | 880.000,00 | 884.000,00 | | | |
| | 06/0701030301 | 01 | 2016 | I | 94 | | | | | | | 1.000,00 | | | | | |
| | 06/07010901 | 01 | 2016 | I | 94 | | | | | | | 1.000,00 | | | | | |
| | 06/0701100201 | 01 | 2016 | I | 94 | | | | | | | 1.000,00 | | | | | |
| | 06/07011501 | 01 | 2016 | I | 94 | | | | | | | 1.000,00 | | | | | |
| 3.4.2. | | | | | | Turismo | | | | | | 10.780,59 | | 10.780,59 | | | |
| 3.4.2.1. | | | | | | Turismo | | | | | | 10.780,59 | | 10.780,59 | | | |
| | | 01 | 2013 | I | 14 | Edificio Turismo e Cultura - Feira | EMPREITADA | 78.0 | 22.0 | 2013/01/02 | 2018/12/31 | 10.780,59 | | 10.780,59 | | | |
| | 06/0701041301 | 01 | 2013 | I | 14 | | | | | | | 10.780,59 | | | | | |
| 3.5. | | | | | | Outras funcões economicas | | | | | | 5.500,00 | | 5.500,00 | | | |
| 3.5.2. | | | | | | Termalismo | | | | | | 5.500,00 | | 5.500,00 | | | |
| 3.5.2.1. | | | | | | Termas das Caldas de Sao Jorge | | | | | | 5.500,00 | | 5.500,00 | | | |
| | 09/0701030701 | 02 | 2015 | I | 85 | Adução e abastecimento de água termal | EMPREITADA | 100.0 | | 2015/01/02 | 2018/12/31 | 5.500,00 | | 5.500,00 | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | 17.995.899,85 | 52.202.000,00 | 70.197.899,85 | | 7.956.523,03 | 7.956.523,03 | 44.21 | 11.33 |

Anotações

a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de _____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de _____